

《大規模プロジェクトなどの進捗状況》

- 平成19年度以降新たに実施している事業のうち、複数年度にわたり大きな財政負担を伴う以下の事業について、目標や後年度の財政負担など、その全体計画の概要を「東京都予算案の概要」において公表しています。
- これらの事業の平成23年度決算見込みを踏まえて、その進捗状況などを公表します。

古川地下調節池整備

所管：建設局 開始年度：平成19年度

◇ 目 標

洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」（調節容量約13万5千m³）を整備し、時間雨量50mmに対応させることで、近年頻発する集中豪雨水害の軽減を図ります。

◇ 平成23年度の進捗状況等

- ・ 東日本大震災の影響により、計画に遅れが生じましたが、平成23年度は、引き続き取水立坑工事を実施するとともに、新たにシールドトンネル掘削工事に着手しました。

総事業費（計画額）	23年度計画額	23年度決算額	執行累計額
209億円	74億円	42億円	122億円

◇ 今後のスケジュール

平成24年度は、引き続き取水立坑工事を実施するとともに、シールドトンネル掘削工事の完了を目指すほか、建築設備工事に着手します。また、平成27年度に予定している整備完了時期の前倒しを目指します。

東京都美術館の改修

所管：生活文化局 開始年度：平成19年度

◇ 目 標

建築後30年余を経過し施設が老朽化していることから、改修を行うとともに、バリアフリー化等入場者の利便性の向上を図ります。

◇ 平成23年度の進捗状況等

- ・ 改修工事が完了し、平成24年4月1日にリニューアルオープンしました。

総事業費（計画額）	23年度計画額	23年度決算額	執行累計額
156億円	104億円	88億円	116億円

◇ 事業の成果

改修工事に当たり、既存躯体を残したうえで設備を全面更新するとともに、ユニバーサルデザインの導入や展示空間の改善を行うなど、来館者の鑑賞環境の向上を実現しました。

事業の執行に当たっては、専門家による委員会の評価等を踏まえ工事費用を見直した結果、総事業費は当初予定の156億円から116億円へと大幅に圧縮しました。

健康安全研究センターの施設整備

所管：福祉保健局 開始年度：平成19年度

◇ 目 標

健康安全研究センターの施設を整備し、健康危機情報の収集・解析機能などを強化することにより、新型インフルエンザの大規模流行など新たな健康危機の脅威への対応力を強化します。

◇ 平成23年度の進捗状況等

- ・ 東日本大震災の影響により、新棟の建築工事に遅れが生じましたが、平成24年5月に竣工し、6月に開設しました。
- ・ 既存棟の改修範囲の確定等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	23年度計画額	23年度決算額	執行累計額
160億円	22億円	22億円	50億円

◇ 今後のスケジュール

平成24年度は、既存棟の改修工事を行い、計画どおりの全面開設を目指します。

ウイルス肝炎受療促進集中戦略

所管：福祉保健局 開始年度：平成19年度

◇ 目 標

肝がんなどに進行する可能性の高いウイルス肝炎対策として、検診の受診促進や、抗ウイルス療法に対する通院医療費の助成などを国に先駆け短期集中的に実施することで、肝炎治療を確実に促進します。

◇ 平成23年度の進捗状況等

- ・ 検診の受診促進については、東京都広報等を通じた普及啓発活動を実施しました。
- ・ 医療費助成については、引き続き普及啓発活動や受診しやすい仕組みづくりに取り組みながら、着実に実施しました。

総事業費（計画額）	23年度計画額	23年度決算額	執行累計額
63億円	14億円	10億円	52億円

◇ 事業の成果

5か年に渡る集中戦略において、国に先駆けた医療費助成制度の実施や、肝炎診療ネットワークによる医療連携体制の構築など、ウイルス肝炎対策に先導的に取り組んできました。

平成24年度も、検診の受診促進や医療費助成を行うとともに、関係者間の連携を図りながら肝炎対策事業を推進していきます。

白子川地下調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成21年度

◇ 目 標

洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」（調節容量約21万2千 m^3 ）を整備し、時間雨量50mmに対応させることで、近年頻発する集中豪雨水害の軽減を図ります。

◇ 平成23年度の進捗状況等

- 引き続き到達立坑工事を実施するとともに、シールドマシンが完成しました。

総事業費（計画額）	23年度計画額	23年度決算額	執行累計額
245億円	27億円	27億円	43億円

◇ 今後のスケジュール

平成24年度は、引き続き到達立坑工事を実施するほか、発進立坑工事、シールドトンネル掘削工事に着手します。また、整備完了時期の前倒しを目指し、取組を進めます。