≪大規模プロジェクトなどの進捗状況≫

○　平成19年度から新たに実施している事業のうち、複数年度にわたり大きな財政負担を伴う以下の事業について、目標や後年度の財政負担など、その全体計画の概要を「平成19年度東京都予算案の概要」において公表しました。
○　これらの事業の平成20年度決算見込みを踏まえて、その進捗状況などを公表します。

古川地下調節池整備

所管：建設局　開始年度：平成19年度

◇　目　　標

洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」（調節容量約13万５千㎥）を整備し、時間雨量50㎜に対応させることで、近年頻発する集中豪雨水害の軽減を図ります。

◇　平成20年度の進捗状況等

・　平成20年度は準備工事に着手しました。また、用地取得については、早期に条件が調ったため、前倒しして対応しました。

総事業費	20年度計画額	20年度決算額	執行累計額
270億円	10億円	14億円	14億円

◇　スケジュール

平成21年度は発進立坑・シールド工事に着手し、引き続き27年度の整備完了を目指します。

東京都美術館の改修

所管：生活文化スポーツ局　開始年度：平成19年度

◇　目　　標

建築後30年余を経過し施設が老朽化していることから、改修を行うとともに、バリアフリー化など入場者の利便性の向上を図ります。

◇　平成20年度の進捗状況等

・　平成20年度は実施設計に着手するとともに、改修内容を一部見直して総事業費を縮減しました。
・　20年度末からは、学識経験者や専門家を招き、設計内容について仕様や単価など様々な観点から検証を行いました。その結果、実施設計は基本的に妥当な水準・内容であるが、さらに一層の機能改善や費用対効果の向上などを図る余地があるとの意見をいただいています。

総事業費	20年度計画額	20年度決算額	執行累計額
143億円	0.9億円	0.8億円	1.6億円

◇　スケジュール

学識経験者等の意見を踏まえて、実施設計の内容をさらに精査し、平成21年度に工事に着手します。引き続き24年度の開館を目指します。

健康危機管理センター（仮称）の施設整備　所管：福祉保健局　開始年度：平成19年度

◇　目　　標

健康安全研究センターを、健康危機情報の収集・解析機能などを強化した健康危機管理センター（仮称）として整備することにより、新型インフルエンザの大規模流行など新たな健康危機の脅威への対応力を強化します。

◇　平成20年度の進捗状況等

・　平成20年度は土壌汚染調査を行い、実施設計に着手しました。

総事業費	20年度計画額	20年度決算額	執行累計額
150億円	0.9億円	0.6億円	0.7億円

◇　スケジュール

平成21年度は工事に着手し、引き続き24年度の開設を目指します。

ウイルス肝炎受療促進集中戦略　所管：福祉保健局　開始年度：平成19年度

◇　目　　標

肝がんなどに進行する可能性の高いウイルス肝炎対策として、検診の受診促進や、抗ウイルス療法に対する通院医療費の助成などを国に先駆け短期集中的に実施することで、肝炎治療を確実に促進します。

◇　平成20年度の進捗状況等

・　平成20年度は、検診受診について、受診の重要性に関する普及啓発活動や受診しやすい仕組みづくりに取り組みました。
・　医療費助成については、国制度が創設されたことに伴って事業を再構築するとともに、診療ネットワークの構築や陽性者への治療勧奨などに取り組み、助成者数は２年連続して当初の計画を上回りました。
・　事業の再構築により、総事業費を増額修正しました。

＜医療費助成者数＞

総計画数	20年度計画	20年度実績
9,000人	2,400人	2,544人

＜事業費＞

総事業費	20年度計画額	20年度決算額	執行累計額
63億円	17億円	13億円	19億円

◇　スケジュール

平成21年度は普及啓発活動を強化して受診を促進するとともに、新たに肝臓専門医療機関連絡会を設置し、診療体制の強化と治療水準の向上を図ります。引き続き23年度までの５か年計画を推進します。